

## **PROTOKÓŁ Nr 13/2015**

spisany w dniu 17 września 2015r.

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska*

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt,

### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Informacja o wykonywaniu prac inwestycyjnych (w oparciu o załącznik zadań inwestycyjnych na 2015r.)
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.

### **Ad.1.**

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała **Pani Bożena Ewa Jakończuk - Przewodniczący Komisji**, która stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.

### **Ad.2.**

**Przewodnicząca Komisji radna Bożena Jakończuk** – wniosła o zmianę w pkt 3 porządku obrad poprzez wpisanie „Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich posiedzeń komisji. – „za” było 6 radnych, przy obecności 6 radnych. Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych;

### **Ad.3.**

Protokół Nr 12/2015 z dnia 1 września 2015r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych.

Protokół Nr 11/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych.

Protokołu Nr 10/2015 z dnia 7 lipca 2015r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych.

#### **Ad.4.**

Informację o wykonywaniu prac inwestycyjnych – przedstawił **Wójt**.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie – inwestycja w trakcie realizacji

**Radna Bożena Jabłońska** – pytała czy są dodatkowe wydatki

**Wójt** – powiedział, że nie,

2. Rozbudowa wodociągu w Ignatkach – wodociąg został odebrany, do dnia dzisiejszego nie wpłynęła faktura za realizację inwestycji, należało opracować projekt zamienny, ponieważ rozbudowa nie była wykonana zgodnie z pierwotnym projektem,

3. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Brukowej w Księżynie i w drodze w Księżynie Kolonii za kwotę 137.433 zł

**Radna Bożena Jabłońska** – pytała gdzie będą jeszcze rozbudowywane sieci

**Wójt** – powiedział, że pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę końcówek sieci typu Księżyno Kolonia, Ignatki, Złotniki,

4. Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach – firma została wybrana, termin realizacji do końca roku prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany, ponieważ w PZD nie uzyskano uzgodnień gdyż jeszcze nie wiadomo po której stronie ścieżka będzie przebiegała,

5. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) – w trakcie realizacji,

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że mieszkańcy oraz Rada Sołecka Księżyna Kolonii zgłaszają potrzebę przedłużenia realizacji o jakieś 17m, ze względu na złą widoczność

**Wójt** – powiedział, że brak jest uzasadnienia realizacji, roboty dodatkowe wynikają z powstania sytuacji którą nie można było przewidzieć, nadmienił, że wpłynęło pismo w tej sprawie na które odpowiemy,

6. Budowa dróg gminnych – w dniu 28.09.2015r. nastąpi otwarcie ofert na budowę drogi we wsi Zaleskie,

7. Opracowanie dokumentacji technicznej dla:

A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusowa,

B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie

- wybrano firmę, trwa opracowywanie koncepcji,

**Radny Marek Borowski** – pytał z której strony będzie pętla

**Wójt** – powiedział, że od Białegostoku z lewej strony,

**Radny Krzysztof Szczuka** – pytał czy zadanie będzie realizowane ze środków własnych czy z dofinansowaniem

**Wójt** – powiedział, że zadanie będzie dofinansowane z ZIT-u w 2017r.

**Radna Bożena Jabłońska** – pytała czy są szanse na pieniądze z ZIT-u

**Wójt** – powiedział, że od powstania ZIT-u dużo zmienia się, założenia są stałe, natomiast szczegóły zmienia się

**Radna Bożena Jabłońska** – pytała czy podpisane są umowy na dofinansowanie w ramach ZIT

**Wójt** – powiedział, że na dofinansowanie jeszcze nie, natomiast mamy podpisane porozumienie o wspólnej realizacji zadań, które będą uzupełniane

8. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewiczze - Nr 1483B – realizacja nastąpi w ramach ZIT-u, powiat wykona dokumentację przy okazji projektowania ścieżki rowerowej,
9. Budowa drogi w Solniczkach – inwestycja na ukończeniu, jest decyzja ZRiD na odcinku drogi,
10. Projekt ul. Leśnej w Księżynie – brak porozumienia z mieszkańcami,
11. Projekt drogi w Szerenosach – realizacja inwestycji” pod znakiem zapytania” mieszkańcy nie zgadzają się z przedstawionymi przez gminę propozycjami,
12. Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) – w trakcie realizacji,
13. Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg - zrealizowano
14. Wykup nieruchomości gruntowych – realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że na grudniowej komisji wnioskowała o wykup ze wspólnoty działki w Księżynie Kolonii na rzecz sołectwa, tym bardziej, że uregulowano stan prawny,

**Wójt** – powiedział, że chętnie przedłużymy umowę dzierżawy, aby wszyscy współwłaściciele podpisali umowę, choć ma co do tego wątpliwości,

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że sprawdzi stan faktyczny,

15. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa (lata 2014-2015) – zrealizowano,
16. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy – wydatkowano około 8.000zł, planuje się zakup komputerów,

17. Zakup autobusu szkolnego – zrealizowano,
18. Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015) – inwestycja przed odbiorem,
19. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie – realizacja nastąpi po odbiorze inwestycji w ramach programu SOWA
20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny – sprawa w sądzie o zwrot środków za przygotowanie wniosku,
21. Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach – w trakcie realizacji  
**Radna Bożena Jabłońska** – pytała ile kosztuje budowa świetlicy w Hryniewiczach i w Horodnianach  
**Wójt** – powiedział, że świetlica w Hryniewiczach kosztuje 5551.732,56 zł + koszt energii, a w Horodnianach – 236.462,70 zł + koszt energii  
**Radny Marek Borowski** – pytał o sensu budowy świetlicy w Horodnianach, która będzie bardzo mała,  
**Wójt** – powiedział, że z założenia świetlica miała być mała i będzie mała, na wniosek mieszkańców,
22. Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015) – pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, zostanie ogłoszony ponowny przetarg,  
**Radna Bożena Jabłońska** – pytała czy przewidziano dobudowę garażu dla OSP w Koplanych  
**Wójt** – potwierdził
23. Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół – zrealizowano,
24. Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu) – zrealizowano,
25. Modernizacja świetlicy w Tryczówce – zrealizowano,
26. Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach – zrealizowano,
27. Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie – zrealizowana, trwa opracowywanie projektu podłączenia studni Nr 4 do hydroforni z terminem realizacji do 30.11.2015r., oraz planuje się montaż urządzeń w studni Nr 2A,
28. Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele –wykonawcy przekazano plac budowy,
29. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP – zrealizowano,
30. Budowa instalacji prosumenckich – zadanie nie otrzymało dofinansowania

- Radna Bożena Jabłońska** – pytała o koszt przygotowania wniosku,  
**Wójt** – powiedział, że koszt przygotowania wniosku wyniósł 18.000 zł
31. Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg – przygotowano drugi przetarg na zakup zamiatarki,
32. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach – przetarg unieważniono, jutro otwarcie ofert drugiego przetargu,  
**Radna Bożena Jabłońska** – pytała czy aktualizacja dotyczy całej dokumentacji czy tylko odcinka w ramach ZIT-u,  
**Wójt** – powiedział, że aktualizacja dotyczy istniejącej dokumentacji wraz z rozbudową, ale nie całości
33. Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej – termin realizacji do końca roku,
34. Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie – inwestycja przed odbiorem,
35. Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) – w dniu 28.09.2015r. odbędzie się otwarcie ofert,
36. Projekt ul. Leszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja) – nie ogłoszono przetargu,
37. Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II – gmina otrzymała warunki z zakładu energetycznego, trwa przygotowywanie przetargu,
38. Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II – dziś odbył się drugi przetarg, wykonawcy jeszcze nie wybrano,
39. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródlesiu – nie ogłoszono przetargu.

#### **Ad.5.**

*Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.*

**Radny Krzysztof Szczuka** – pytał ile Jagiellonia płaci za wynajem boiska

**Wójt** – powiedział, że 300zł

**Przewodnicząca Komisji** - odczytała pismo Pana Marka Krysiuka zam. Księżyno dotyczące wyrównania ceny brutto za przejęcie sieci

**Radna Bożena Jabłońska** – powiedziała, że na stronie internetowej zamieściła informację uzyskaną z urzędu w sprawie przejęcia sieci w Horodnianach, i pytała czy były inne osoby, którym zapłacono więcej i z jakiego tytułu,

**Wójt** – powiedział, że gmina miała przejąć drogę, gdzie były sieci, które zostały przejęte, aby można było połączyć Horodniane z Kleosinem, drugi przypadek - poprzedni Wójt zobowiązał się do zapłacenia 100% kosztów budowy sieci,

po uzgodnieniach zapłaciliśmy 50%, w związku z w/w pismem, wnioskodawca może iść do sądu, jeżeli będzie decyzja sądu to zapłacimy więcej, zaznaczył, że każdy kto wybuduje może przekazać sieci

Następnie trwała dyskusja na temat przejmowania dróg.

Członkowie komisji nie zgłosili więcej żadnych uwag ani wniosków.

Po wyczerpaniu tematu, posiedzenie komisji zostało zakończone.

protokolant:

Danota Kompać

Przewodniczący Komisji  
Bożena Ewa Jakończuk